



AYUNTAMIENTO DE
HUITZILAN DE SERDÁN
2024-2027

15 de octubre de 2025.

OFICIO No. MHS/OP/097/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN

PUEBLA
2024-2027

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA

Archivo: Control de Gestión



H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán

Sigamos construyendo un Huitzilán en paz y próspero para todos



MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOJO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINCERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532270	4571	252001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE LA 5TA. SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	\$ 1,234,524.73	100%	100%	\$ 1,234,524.73	558 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532280	31524	252002	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATA HACIA TEPETZINTLA	PEZMATA	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	\$ 892,079.68	100%	100%	\$ 892,079.68	491 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532274	7005	252003	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 4TA SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 1,566,269.56	\$ 1,731,174.35	\$ 1,731,174.35	\$ 1,731,174.35	\$ 1,731,174.35	\$ 1,731,174.35	\$ 1,731,174.35	100%	100%	\$ 1,731,174.35	64 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE250202543666	7022	252004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE AQUILES SERDÁN DE LA 5TA SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	\$ 1,047,005.21	100%	100%	\$ 1,047,005.21	464 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532268	7460	252005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE MONERA DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA (2DA. ETAPA)	ZOYOTLA	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	\$ 1,335,043.92	100%	100%	\$ 1,335,043.92	17 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE250202532272	7617	252006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA EL BENEFICIO DE LA 5TA SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	\$ 897,891.77	100%	100%	\$ 897,891.77	425 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532273	7855	252007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA 1RA. SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	\$ 438,530.09	100%	100%	\$ 438,530.09	160 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532265	9262	252008	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TECORRAL, DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	\$ 546,887.19	100%	100%	\$ 546,887.19	304 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202543664	9350	252009	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO A 200 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA No. 7 3RA. SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	\$ 678,067.72	100%	100%	\$ 678,067.72	320 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532266	9476	252010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASETA 2 A LA ENTRADA DE TALCUACO EN LA 4TA SECCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	\$ 2,893,891.31	100%	100%	\$ 2,893,891.31	1446 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532271	9527	252011	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 4TA SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	\$ 601,189.74	100%	100%	\$ 601,189.74	220 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202543665	9823	252012	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN EL PALEQUE 2DA. SECCIÓN DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	\$ 580,919.39	100%	100%	\$ 580,919.39	57 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532275	36591	252013	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	TOTUTLA	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	\$ 1,082,219.48	100%	100%	\$ 1,082,219.48	43 PIEZAS	OBRA TERMINADA

11506	252014	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ACUTAPILCO	ACUTAPILCO	\$ 828,474.51	\$ 828,474.51	\$ 828,474.51	\$ 828,474.51	\$ 828,474.51	\$ 828,474.51	100%	\$ 828,474.51	100%	\$ 828,474.51	100%	\$ 828,474.51	240 M2	OBRA TERMINADA ESTA OBRA NO FUE MIGRADA DE SIFAS
PUE250202532267	11919	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FRANCISCO I. MADERO EN LA 1RA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 373,191.20	\$ 373,191.20	\$ 373,191.20	\$ 373,191.20	\$ 373,191.20	\$ 373,191.20	100%	\$ 373,191.20	100%	\$ 373,191.20	100%	\$ 373,191.20	155 M2	OBRA TERMINADA
PUE250302595725	3258	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA.	HUITZILAN	\$ 740,004.60	\$ 740,004.60	\$ 740,004.60	\$ 740,004.60	\$ 740,004.60	\$ 740,004.60	100%	\$ 740,004.60	100%	\$ 740,004.60	100%	\$ 740,004.60	37 PROYECT OS	OBRA TERMINADA
PUE250202532276	37040	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA NACIONAL A.R. DE LA 2DA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 624,416.32	\$ 624,416.32	\$ 624,416.32	\$ 624,416.32	\$ 624,416.32	\$ 624,416.32	100%	\$ 624,416.32	100%	\$ 624,416.32	100%	\$ 624,416.32	84 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202540904	40432	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA, DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	\$ 667,011.02	\$ 667,011.02	\$ 667,011.02	\$ 667,011.02	\$ 667,011.02	\$ 667,011.02	30%	\$ 200,103.31	30%	\$ 200,103.31	34.21%	\$ 200,103.31	52 ML	OBRA EN PROCESO
PUE250202532281	42186	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN REFUGIO CARMONA EN LA 2DA SECCIÓN DE HUITZILAN	SEGUNDA SECCIÓN HUITZILAN	\$ 491,753.10	\$ 491,753.10	\$ 491,753.10	\$ 491,753.10	\$ 491,753.10	\$ 491,753.10	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE250202532277	12745	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TALTZINTAN EN LA 4TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 797,554.64	\$ 797,554.64	\$ 797,554.64	\$ 797,554.64	\$ 797,554.64	\$ 797,554.64	100%	\$ 797,554.64	100%	\$ 797,554.64	100%	\$ 797,554.64	222 M3	OBRA TERMINADA
PUE250202532282	42344	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OCOTAMANIZ, DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA (2DA ETAPA)	ZOYOTLA	\$ 999,328.60	\$ 999,328.60	\$ 999,328.60	\$ 999,328.60	\$ 999,328.60	\$ 999,328.60	100%	\$ 999,328.60	100%	\$ 999,328.60	100%	\$ 999,328.60	409 M	OBRA TERMINADA
PUE250302581126	53080	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 1,135,865.42	\$ 1,135,865.42	\$ 1,135,865.42	\$ 1,135,865.42	\$ 1,135,865.42	\$ 1,135,865.42	100%	\$ 1,135,865.42	100%	\$ 1,135,865.42	100%	\$ 1,135,865.42	345 M	OBRA TERMINADA
PUE250202532269	19497	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACALOCO, DE LA 4TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	TLACALOCO	\$ 763,925.40	\$ 763,925.40	\$ 763,925.40	\$ 763,925.40	\$ 763,925.40	\$ 763,925.40	100%	\$ 763,925.40	100%	\$ 763,925.40	100%	\$ 763,925.40	487 ML	OBRA TERMINADA
PUE250202532279	21251	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 918,502.80	\$ 918,502.80	\$ 918,502.80	\$ 918,502.80	\$ 918,502.80	\$ 918,502.80	100%	\$ 918,502.80	100%	\$ 918,502.80	100%	\$ 918,502.80	387 ML	OBRA TERMINADA
PUE250202543663	22251	SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TLACALOCO	\$ 493,049.20	\$ 493,049.20	\$ 493,049.20	\$ 493,049.20	\$ 493,049.20	\$ 493,049.20	100%	\$ 493,049.20	100%	\$ 493,049.20	100%	\$ 493,049.20	892 M	OBRA TERMINADA
PUE250202540903	23777	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TOTUTLA	\$ 622,740.52	\$ 622,740.52	\$ 622,740.52	\$ 622,740.52	\$ 622,740.52	\$ 622,740.52	100%	\$ 622,740.52	100%	\$ 622,740.52	100%	\$ 622,740.52	1818 ML	OBRA TERMINADA
PUE250202540906	26029	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 802,309.85	\$ 802,309.85	\$ 802,309.85	\$ 802,309.85	\$ 802,309.85	\$ 802,309.85	100%	\$ 802,309.85	100%	\$ 802,309.85	100%	\$ 802,309.85	100 M2	OBRA TERMINADA
PUE250202540902	26182	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 829,321.15	\$ 829,321.15	\$ 829,321.15	\$ 829,321.15	\$ 829,321.15	\$ 829,321.15	100%	\$ 829,321.15	100%	\$ 829,321.15	100%	\$ 829,321.15	1784 ML	OBRA TERMINADA
PUE250202532283	26370	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 861,959.69	\$ 861,959.69	\$ 861,959.69	\$ 861,959.69	\$ 861,959.69	\$ 861,959.69	100%	\$ 861,959.69	100%	\$ 861,959.69	100%	\$ 861,959.69	144 M3	OBRA TERMINADA
PUE250202540905	26662	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 1,170,700.70	\$ 1,170,700.70	\$ 1,170,700.70	\$ 1,170,700.70	\$ 1,170,700.70	\$ 1,170,700.70	100%	\$ 1,170,700.70	100%	\$ 1,170,700.70	100%	\$ 1,170,700.70	405 ML	OBRA TERMINADA

87964	252032	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+500.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACALOCO	TLACALOCO	\$ 1,510,534.26	\$ 1,510,534.26	\$ 1,510,534.26	\$ 1,510,534.26	\$ 1,510,534.26	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	80%	80%		\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	1250 M2	OBRA EN PROCESO ESTA OBRA NO FUE MIGRADA DE SIF AIS
66879	252033	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AOCOTZOTA A HUITZILAN	SAN JOSÉ AOCOTZOTA	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	100%	100%		\$ 2,323,898.88	\$ 2,323,898.88	25000 M2	OBRA TERMINADA
66892	252034	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE MONERA A LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	100%	100%		\$ 1,969,320.53	\$ 1,969,320.53	29200 M2	OBRA TERMINADA
74986	252035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO A 400 METROS DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC	COZOLTEPEC	\$ 1,055,104.63	\$ 1,055,104.63	\$ 1,055,104.63	\$ 1,055,104.63	\$ 1,055,104.63	0	0	0	0.00%	0%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
79139	252036	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE LA 5TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	100%	100%		\$ 677,801.06	\$ 677,801.06	195 M	OBRA TERMINADA
85247	252037	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, GRADAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS	ZOYOTLA	\$ 833,646.54	\$ 833,646.54	\$ 833,646.54	\$ 833,646.54	\$ 833,646.54	\$ 250,093.96	\$ 250,093.96	\$ 250,093.96	29.98%	30%		\$ 250,093.96	\$ 250,093.96	173 M2	OBRA EN PROCESO
90182	252038	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA EL BENEFICIO DE LA 5TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 457,554.05	\$ 457,554.05	\$ 457,554.05	\$ 457,554.05	\$ 457,554.05	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	45.21%	66%		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	48 M	OBRA EN PROCESO
85944	252039	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PEZMATA	PEZMATA	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	100%	100%		\$ 532,960.90	\$ 532,960.90	1184 M	OBRA TERMINADA
97270	252040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO PAHUATTITAN - TOTUTLA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATTITAN DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN.	PAHUATTITAN	\$ 1,427,054.03	\$ 1,427,054.03	\$ 1,427,054.03	\$ 1,427,054.03	\$ 1,427,054.03	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
100373	252041	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	\$ 451,243.70	\$ 451,243.70	\$ 451,243.70	\$ 451,243.70	\$ 451,243.70	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
100589	252042	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA 1RA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 1,102,278.28	\$ 1,102,278.28	\$ 1,102,278.28	\$ 1,102,278.28	\$ 1,102,278.28	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
102074	252043	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 416,029.15	\$ 416,029.15	\$ 416,029.15	\$ 416,029.15	\$ 416,029.15	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
102337	252044	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA PROLONGACIÓN AQUILES SERDÁN 5TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$ 1,914,879.66	\$ 1,914,879.66	\$ 1,914,879.66	\$ 1,914,879.66	\$ 1,914,879.66	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
103113	252045	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE HUITZILAN DE SERDÁN	HUITZILAN	\$ 1,200,138.12	\$ 1,200,138.12	\$ 1,200,138.12	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
103421	252046	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CASITA 2 A LA ENTRADA DE TALCUACO EN LA 4TA. SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 481,894.57	\$ 481,894.57	\$ 481,894.57	\$ 481,894.57	\$ 481,894.57	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN



MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE, ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO		
	2do. Trimestre	3.33	1	30	3.23	1	31	SE CAPTURO UN PROYECTO (EN PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN LA PLATAFORMA)		
	3er. Trimestre	1.75	1	57	1.82	1	55	META ALCANZADA.		
	4to. Trimestre	1.75	1	57			0			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE, ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO		
	2do. Trimestre	46.67	14	30	45.16	14	31	SE ALCANZO LA META		
	3er. Trimestre	47.37	27	57	52.73	29	55	SE REALIZO UN AJUSTE EN LA PLANEACIÓN AUMENTANDO DOS OBRAS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA		
	4to. Trimestre	47.37	27	57			0			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE, ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO		
	2do. Trimestre	50.00	15	30	51.61	16	31	SE ALCANZO LA META		
	3er. Trimestre	50.88	29	57	45.45	25	55	SE REALIZO UN AJUSTE EN LA PLANEACIÓN		
	4to. Trimestre	50.88	29	57			0			



MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	3,796,837.74	15,187,351.00	25.00	3,796,837.74	15,187,351.00	SE ALCANZO LA META (EN ESTE INDICADOR EL MONTO DE NUMERADOR ES DE 3,796,837.74 SE CAPTURA SIN .74 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES)		
	2do. Trimestre	50.00	7,593,675.48	15,187,351.00	50.00	7,593,675.48	15,187,351.00	SE ALCANZO LA META (EN ESTE INDICADOR EL MONTO DE NUMERADOR ES DE 7,593,675.48 SE CAPTURA SIN .48 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES)		
	3er. Trimestre	75.00	11,390,513.22	15,187,351.00	75.00	11,390,513.22	15,187,351.00	SE ALCANZO LA META (EN ESTE INDICADOR EL MONTO DE NUMERADOR ES DE 11,390,513.22 SE CAPTURA SIN .22 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES)		
	4to. Trimestre	100.00	15,187,351.00	15,187,351.00						
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	12.67	1,924,126.24	15,187,351.00	12.67	1,924,126.24	15,187,351.00	EN ESTE INDICADOR EL MONTO DEL NUMERADOR ES DE 1,924,126.24 SE CAPTURA SIN .24 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES		
	2do. Trimestre	50.00	7,593,675.48	15,187,351.00	40.53	6,155,993.71	15,187,351.00	EN ESTE INDICADOR EL MONTO DEL NUMERADOR ES DE 6,155,993.71 SE CAPTURA SIN .71 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES		
	3er. Trimestre	75.00	11,390,513.22	15,187,351.00	66.60	10,115,439.16	15,187,351.00	EN ESTE INDICADOR EL MONTO DE NUMERADOR ES DE 10,115,439.16 SE CAPTURA SIN .16 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES		
	4to. Trimestre	100.00	15,187,351.00	15,187,351.00						
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	11.90	7,593,675.48	636,353.00	9.75	7,593,675.48	779,059.14	EN ESTE INDICADOR EL MONTO DEL NUMERADOR ES DE 779,059.14 SE CAPTURA SIN .14 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES		
	4to. Trimestre	11.90	15,187,351.00	1,276,706.00						
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	14.97	45,763,776.00	39,803,861.11						



MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.14	1,605,000.00	7,593,675.48	11.78	894,783.79	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL NUMERADOR ES DE 694,703.79 SE CAPTURA SIN .79 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	21.14	3,210,000.00	15,187,351.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.40	30,000.00	7,593,675.48	0.34	25,692.00	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL DENOMINADOR ES DE 7,593,675.48 SE CAPTURA SIN .48 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	0.40	60,000.00	15,187,351.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,593,675.48	0.00	0.00	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL DENOMINADOR ES DE 7,593,675.48 SE CAPTURA SIN .48 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,187,351.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,593,675.48	0.00	0.00	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL DENOMINADOR ES DE 7,593,675.48 SE CAPTURA SIN .48 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	15,187,351.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	32.05	2,433,675.48	7,593,675.48	53.10	4,032,399.92	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL DENOMINADOR ES DE 4,032,399.92 SE CAPTURA SIN .92 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	32.05	4,867,351.00	15,187,351.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	46.42	3,525,000.00	7,593,675.48	15.84	1,203,118.00	7,593,675.48	EN ESTE INDICADOR EL DENOMINADOR ES DE 7,593,675.48 SE CAPTURA SIN .48 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
	4to. Trimestre	46.42	7,050,000.00	15,187,351.00					