



2021 -2024

Con paso firme y seguro, Huitzilán hacia el futuro

15 de julio de 2024.

OFICIO No. SG/071/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. JOSUÉ ELIAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA





MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA,
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO



FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2402020365858	61597	242001	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ZAPATA 2DA ETAPA	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	\$ 734,999.20	100%	100%	\$ 734,999.20	187.35 M2	OBRA TERMINADA
PUE2402020366044	62445	242002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	\$ 1,340,310.40	100%	100%	\$ 1,340,310.40	454.4 M2	OBRA TERMINADA
PUE2402020366211	63174	242003	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	TOTUTLA	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	100%	100%	\$ 820,000.00	4683 ML	OBRA TERMINADA
PUE2402020372496	83731	242004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	HUITZILÁN	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	\$ 2,090,000.00	100%	100%	\$ 2,090,000.00	600 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE2402020372558	83962	242005	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+210 EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 986,000.00	\$ 986,000.00	\$ 986,000.00	\$ 986,000.00	\$ 927,133.17	\$ 927,133.17	\$ 927,133.17	94.02%	96.08%	\$ 927,133.17	98 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020372574	83993	242006	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+431 EN LA TERCERA SECCIÓN DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 1,478,500.00	\$ 1,478,500.00	\$ 1,478,500.00	\$ 1,478,500.00	\$ 865,780.69	\$ 865,780.69	\$ 865,780.69	58.55%	89.46%	\$ 865,780.69	460 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020374656	90673	242007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA QUINTA SECCIÓN	QUINTA SECCIÓN	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	100%	100%	\$ 765,000.00	162 M2	OBRA TERMINADA
PUE2402020379189	104454	242008	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XINACHAPAN DE ALLENDE	XINACHAPAN DE ALLENDE	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,125,340.81	\$ 1,125,340.81	\$ 1,125,340.81	97.85%	95.68%	\$ 1,125,340.81	335 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020379189	106180	242009	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TOTUTLA	TOTUTLA	\$ 2,375,000.00	\$ 2,375,000.00	\$ 2,375,000.00	\$ 2,375,000.00	\$ 1,832,500.00	\$ 1,832,500.00	\$ 1,832,500.00	77.15%	76.76%	\$ 1,832,500.00	325 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020371491	80807	242010	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN PUEBLA	HUITZILÁN	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%	100%	\$ 800,000.00	1PROYECTO	OBRA TERMINADA
PUE2402020379197	106318	242011	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALZINTÁN	SAN ANTONIO TALZINTÁN	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	100%	100%	\$ 530,000.00	2563 ML	OBRA TERMINADA
PUE2402020379860	106838	242012	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00	\$ 818,000.00	\$ 818,000.00	\$ 818,000.00	85.20%	86.07%	\$ 818,000.00	80 PIEZAS	OBRA EN PROCESO
PUE2402020379824	108015	242013	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO (SEGUNDA ETAPA)	EL PARAISO	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 737,485.54	\$ 737,485.54	\$ 737,485.54	67.04%	73.94%	\$ 737,485.54	122 ML	OBRA EN PROCESO
PUE2402020382957	16572	242014	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	\$ 2,985,550.00	\$ 2,985,550.00	\$ 2,985,550.00	\$ 2,985,550.00	\$ 895,665.00	\$ 895,665.00	\$ 895,665.00	30.00%	34.42%	\$ 895,665.00	220 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020383038	117007	242015	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN MARTÍN COHUIAPAN	SAN MARTÍN COHUIAPAN	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	30.00%	56.67%	\$ 450,000.00	1700 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020383548	117136	242016	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUITZILÁN	HUITZILÁN	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	90.47%	85%	\$ 2,000,000.00	1700 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020383567	117174	242017	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,210,500.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	90.47%	89%	\$ 2,000,000.00	1780 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2402020384674	121239	242018-A	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	TOTUTLA	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	90.47%	82.5%	\$ 40,000.00	33 M2	OBRA EN PROCESO

PUE240202384503	121812	242018-B	ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALIZTITAN	SAN ANTONIO TALIZTITAN	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	180,000.00	\$	180,000.00	77.78%	\$	180,000.00	7 PIEZAS	OBRA EN PROCESO
PUE240202385021	122442	242018-C	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACATENO	SAN MIGUEL ACATENO	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	180,000.00	\$	180,000.00	86.67%	\$	180,000.00	156 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385072	122648	242018-D	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC	COZOLTEPEC	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	198,900.00	\$	180,000.00	\$	180,000.00	86.11%	\$	180,000.00	155 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385127	122869	242018-E	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACUTAPILCO	ACUTAPILCO	\$	44,200.00	\$	44,200.00	\$	44,200.00	\$	40,000.00	\$	40,000.00	82.5%	\$	40,000.00	33 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385152	123014	242018-F	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN COHUAPAN	SAN MARTÍN COHUAPAN	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	80,000.00	\$	80,000.00	83.75%	\$	80,000.00	67 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202384857	123307	242018-G	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOLOANGO	XOLOANGO	\$	154,700.00	\$	154,700.00	\$	154,700.00	\$	140,000.00	\$	140,000.00	87.14%	\$	140,000.00	122 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385319	123488	242018-H	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAHUATTITAN	PAHUATTITAN	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	80,000.00	\$	80,000.00	83.75%	\$	80,000.00	67 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202384974	123560	242018-I	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PILACTITAN	PILACTITAN	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	88,400.00	\$	80,000.00	\$	80,000.00	83.75%	\$	80,000.00	67M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385631	124735	242019-A	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ACCOTZOTLA	SAN JOSE ACCOTZOTLA	\$	221,000.00	\$	221,000.00	\$	221,000.00	\$	200,000.00	\$	200,000.00	92.5%	\$	200,000.00	185 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385343	124994	242019-B	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	\$	154,700.00	\$	154,700.00	\$	154,700.00	\$	140,000.00	\$	140,000.00	96.43%	\$	140,000.00	135 m2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385378	125185	242019-C	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	\$	176,800.00	\$	176,800.00	\$	176,800.00	\$	160,000.00	\$	160,000.00	92.5%	\$	160,000.00	148 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385883	126297	242019-D	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	\$	243,100.00	\$	243,100.00	\$	243,100.00	\$	220,000.00	\$	220,000.00	90.18%	\$	220,000.00	205 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385744	127335	242019-E	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEZMATÁ	PEZMATÁ	\$	176,800.00	\$	176,800.00	\$	176,800.00	\$	160,000.00	\$	160,000.00	90.63%	\$	160,000.00	145 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202385835	127844	242019-F	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	\$	132,600.00	\$	132,600.00	\$	132,600.00	\$	120,000.00	\$	120,000.00	90%	\$	120,000.00	108 M2	OBRA EN PROCESO
PUE240202383164	117201	242020	SISTEMAS DE VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAN	HUITZILAN	\$	2,345,000.00	\$	2,345,000.00	\$	2,345,000.00	\$	2,100,000.00	\$	2,100,000.00	89.55%	\$	2,100,000.00	85 PIEZAS	OBRA EN PROCESO
PUE240202383606	117244	242021	SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$	2,345,000.00	\$	2,345,000.00	\$	2,345,000.00	\$	2,100,000.00	\$	2,100,000.00	88.55%	\$	2,100,000.00	85 PIEZAS	OBRA EN PROCESO
PUE240202383614	117249	242022	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAN (ZONA 2)	HUITZILAN	\$	1,170,000.00	\$	1,170,000.00	\$	1,170,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	85.47%	\$	1,000,000.00	38 PIEZAS	OBRA EN PROCESO

FORTAMUN

[illegible]


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RAMA_PROYECTO	Tipo_Proyecto	Clasificación Proyecto	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIER O EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO
2024	2	PUE2402023865319	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE PAHUATITLAN - 123488	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	88400	88400	80000	80000	80000
2024	2	PUE240202384974	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE PIACITTIAN - 123580	73 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	88400	88400	80000	80000	80000
2024	2	PUE240202385343	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOVAN ZAPATA - 124994	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	154400	154400	140000	140000	140000
2024	2	PUE240202385021	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACATENCO - 122442	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	198900	198900	180000	180000	180000
2024	2	PUE240202385378	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN ISIDRO BUIGOS - 176800	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	176800	176800	160000	160000	160000
2024	2	PUE240202385883	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA - 126247	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	243100	243100	220000	220000	220000
2024	2	PUE240202379860	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA ALUMBRADURA DEL PROGRESO - 106888	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Urbanización Infraestructura Social	960000	960000	818000	818000	818000
2024	2	PUE240202385072	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAIS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE LA LOCALIDAD DE COZUILTEPEC - 122648	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Vivienda Social	198900	198900	180000	180000	180000
2024	2	PUE240202379132	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO TOTUTLA - 106180	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Inversión de Vivienda Social	2375000	2375000	1832500	1832500	1832500
2024	2	PUE240202382957	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	1004-FAS Municipal Demarcaciones Federalistas Distrito Federal	Proyecto de Inversión	Detalles Proyecto	DE TERCERA ETAPA CANCHA MULTIFUNCIONAL ZOYOTLA - 116572	78 Puebla	Huitzilán de Serdán	Inversión de Urbanización Infraestructura Social	2985550	2985550	895665	895665	895665



2024	2	PUE240202383548	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAN - 117136	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2210500	2210500	2000000	2000000	Validado avances
2024	2	PUE240202383567	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO - 117174	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2210500	2210500	2000000	2000000	Validado avances
2024	2	PUE240202384674	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA - 121239	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	44200	44200	40000	40000	Validado avances
2024	2	PUE240202383606	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO - 117244	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2345000	2345000	2100000	2100000	Validado avances
2024	2	PUE240202383614	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PUBLIAL DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAN ZONA 2 - 117249	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	1170000	1170000	1000000	1000000	Validado avances
2024	2	PUE240202385127	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACUTZILCO - 122869	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	44200	44200	40000	40000	Validado avances
2024	2	PUE240202383038	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN MARTIN COHUAPAN - 117202	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Portes y vial	1500000	1500000	450000	450000	Validado avances
2024	2	PUE240202385152	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN COHUAPAN - 122869	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	88400	88400	80000	80000	Validado avances
2024	2	PUE240202383164	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Territoriales Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAN - 117201	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2345000	2345000	2100000	2100000	Validado avances



2024	2	PUE240202384057	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOLOANIGO - 123307	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	154700	154700	140000	140000	140000	Validado avances
2024	2	PUE240202379824	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO SEGUNDA ETAPA - 108015	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1100000	1100000	737485.54	737485.54	737485.54	Validado avances
2024	2	PUE240202385631	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AOCOTZOTA - 124735	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	221000	221000	200000	200000	200000	Validado avances
2024	2	PUE240202385744	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEZNATA - 127335	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	176800	176800	160000	160000	160000	Validado avances
2024	2	PUE240202385835	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA - 127844	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	132600	132600	120000	120000	120000	Validado avances
2024	2	PUE240202384503	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GUZMÁN - 121812	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	198900	198900	180000	180000	180000	Validado avances
2024	2	PUE240202379189	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GUZMÁN - 121812	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1150000	1150000	1125340.81	1125340.81	1125340.81	Validado avances
2024	2	PUE240202372558	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GUZMÁN - 121812	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	986000	986000	927133.17	927133.17	927133.17	Validado avances
2024	2	PUE240202372574	33-Aportaciones Federales para y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal para y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GUZMÁN - 121812	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1478500	1478500	865780.69	865780.69	865780.69	Validado avances



[illegible]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Programa Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
21	78	1	2024	2	33	1	4	FAISMUN	1	21194.09	0											Gastos indirectos (arrendamiento de vehículo para la verificación y seguimiento de las obras y acciones)	
		2										1	325	380000	380000	200000	200000	0	0	0			
		2										1	332	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	Gastos indirectos (Elaboración de proyectos)		
		2										1	441	15000000	13491000	11700000	11700000	11200000	11200000	11200000	Mejoramiento de vivienda suministro y colocación de cisterna rotoplas, piso firme y bioldigestores		
		2										2	612	11000000	9485550	1480000	1480000	895665	895665	895665	895665	Construcción de unidad deportiva, canchas multifuncional, techado en espacio multideportivo y construcción de gimnasio al aire libre y juegos Infantiles (parque)	
		2										2	614	8320000	11000000	4995485.54	4995485.54	4995485.54	4895485.54	4995485.54	4995485.54	Ampliación de drenaje sanitario y rehabilitación de alumbrado publico	
		2										2	615	15041793	13859569.6	6208564.27	6208564.27	6208564.27	6208564.27	6208564.27	6208564.27	Construcción de pavimentos y andadores	
		2										2	622	4800000	6347867.49	2308040.78	2308040.78	1832500	1832500	1832500	1832500	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario y centro cultural y artistico (en esta partida se aplicaran los rendimientos financieros	
		1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	4626.5	0												Pago de sueldos a seguridad publica
		2											1	122	3500000.04	3500000.04	1800000	1800000	1585500	1585500	1585500	1585500	Capacitación para 0 elementos de seguridad pública
21	78	2										1	155	400000	404626.5	0	0	0	0	0	0	Adquisición de uniformes para seguridad pública	
		2										1	271	600000	600000	0	0	0	0	0	0	Adquisición de uniformes para seguridad pública	
		2										1	311	1800000	1800000	865000	865000	723223.82	723223.82	723223.82	723223.82	Pago de alumbrado público	
2											1	358	200000	200000	110000	110000	90750	90750	90750	90750	pago de residuos solidos		

2	2	523	2100000	2100000	949581.69	949581.69	630000	630000	630000	Suministro y colocación de camaras de video vigilancia en el municipio
2	2	541	2585000.01	2595000.01	1285000	1285000	9000000.01	9000000.01	9000000.01	Adquisición de camión recolector
2	2	615	2332836	2332836	450000	450000	0	0	0	Rehabilitación de caminos (en esta partida se aplicaran los rendimientos financieros)
2	1	853	714622.95	714622.95	500236.06	500236.06	500236.06	500236.06	500236.06	Aportación al cesero
2	1	911	50000	50000	0	0	0	0	0	Pago de derechos de agua

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia a Ejecutora o Financiero	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	21194.09	0	Total del Programa Presupuestario	55341793	55382987.09	33205075.8	33205075.8	25932214.81	25932214.81	25932214.81	25932214.81	Validado		
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		1- Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	15000000	13491000	12700000	12700000	11200000	11200000	11200000	11200000	Validado	Mejoramiento de vivienda suministro y colocación de cisterna rotoplas, piso firme y bioldigestores	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		1- Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	Validado	Gastos indirectos (Elaboración de proyectos)	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		1- Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	380000	380000	200000	200000	0	0	0	0	Validado	Gastos indirectos (arrendamiento de vehículo para la verificación y seguimiento de las obras y acciones)	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		2- Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	15041793	13858569.6	8208564.27	8208564.27	6208564.27	6208564.27	6208564.27	6208564.27	Validado	Construcción de pavimentos y andadores	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8320000	11000000	6350000	6350000	4995485.54	4995485.54	4995485.54	4995485.54	Validado	Ampliación de drenaje sanitario y rehabilitación de alumbrado público	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		2- Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	11000000	9485550	1480000	1480000	895665	895665	895665	895665	Validado	Construcción de unidad deportiva, canchas multifuncional, techado en espacio multideportivo y construcción de gimnasio al aire libre y juegos infantiles (parque)	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		2- Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	4800000	6347867.49	3466511.53	3466511.53	1832500	1832500	1832500	1832500	Validado	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario y centro cultural y artístico (en esta partida se aplicaran los rendimientos financieros	
Puebla	Huitzilán de Serdán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	4626.5	0	Total del Programa Presupuestario	14292459	14297085.5	7146229.5	7146229.5	4429709.89	4429709.89	4429709.89	4429709.89			
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Huixtlan de Serdán		1- Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	3500000.04	3500000.04	2200000	2200000	2200000	2200000	1585500	1585500	1585500	Validado	Pago de sueldos a seguridad publica

Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	400000	404626.5	0	0	0	0	0	Validado	Capacitación elementos de seguridad pública
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	2 - Gasto de Inversión	2100000	2100000	1200000	1200000	630000	630000	630000	Validado	Suministro y colocación de cámaras de video vigilancia en el municipio
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	2 - Gasto de Inversión	2555000.01	2555000.01	1480000	900000.01	900000.01	900000.01	900000.01	Validado	Adquisición de camión recolector
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	200000	200000	110000	110000	90750	90750	90750	Validado	pago de residuos solidos
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	2 - Gasto de Inversión	2332836	2332836	530993.44	530993.44	0	0	0	Validado	Rehabilitación de caminos (en esta partida se aplicaran los rendimientos financieros)
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	600000	600000	0	0	0	0	0	Validado	Adquisición de uniformes para seguridad pública
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	1800000	1800000	1125000	723223.82	723223.82	723223.82	723223.82	Validado	Pago de alumbrado público
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	714622.95	714622.95	500236.06	500236.06	500236.06	500236.06	500236.06	Validado	Aportación al cesero
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Serdán	1 - Gasto corriente	50000	50000	0	0	0	0	0	Validado	Pago de derechos de agua





MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024



FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
	2do. Trimestre	11.11	2	18	2.85	1	35	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN		
	3er. Trimestre	5.56	2	36						
	4to. Trimestre	5.13	2	39						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
	2do. Trimestre	44.44	8	18	74.28	26	35	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN		
	3er. Trimestre	44.44	16	36						
	4to. Trimestre	43.59	17	39						
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN		
	2do. Trimestre	44.44	8	18	22.85	8	35	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN		
	3er. Trimestre	50.00	18	36						
	4to. Trimestre	51.28	20	39						



FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	11.36	676,364.00	5,955,191.25	30.98	2,214,209.89	7,146,229.50	En este indicador el numerador es de 2,214,209.89, se captura sin .89 y el denominador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales
	4to. Trimestre	13.99	2,000,000.00	14,292,459.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.42	25,000.00	5,955,191.25	0.00	0.00	7,146,229.50	En este indicador el denominador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales, no se alcanzó la meta
	4to. Trimestre	0.35	50,000.00	14,292,459.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	5,955,191.25	0.00	0.00	7,146,229.50	En este indicador el denominador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,292,459.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	5,955,191.25	0.00	0.00	7,146,229.50	En este indicador el denominador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,292,459.00				




MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	En este indicador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales no se alcanza la meta	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.15	1,200,000.00	5,955,191.25	0.00	0.00	7,146,229.50		
	4to. Trimestre	16.32	2,332,836.00	14,292,459.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	En este indicador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	33.58	2,000,000.00	5,955,191.25	31.00	2,215,500.00	7,146,229.50		
	4to. Trimestre	51.18	7,314,622.99	14,292,459.00				En este indicador el numerador es de 7314622.99 se captura sin .99 porque el sistema no acepta decimales	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subtención	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el municipio o demarcación Ejercido de territorial / Monto anual Recursos aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	41.66666	41.66666	30.99333	En este indicador el numerador es de 4,429,709.89 se captura sin .89 porque el sistema no acepta decimales no se alcanza la meta	74.38	Validado
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS al trimestre de contribución correspondiente/Sumatoria directa a de proyectos totales registrados en la MIDS en la MIDS trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa de proyectos registrados en la MIDS al trimestre de contribución correspondiente/Sumatoria directa a de proyectos totales registrados en la MIDS en la MIDS trimestre correspondiente)*100	44.44444	44.44444	74.28571	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN	167.14	Validado
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos de FORTAMUN al municipio o recibidos por la Ciudad de México/ demarcación territorial de Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	41.66666	41.66666	50	En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales	120	Validado
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia financiera por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	13.87807	13.87807	16.87354	En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales	82.25	Validado
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS al trimestre de complementarios	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	44.44444	44.44444	22.85714	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN	194.44	Validado
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre de otros proyectos a de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	11.11111	11.11111	2.85714	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN	388.89	Validado



2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos cumplimentados al concepto de obligaciones financieras reportadas	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	11.35755	30.9843	272.81	Validado
En este indicador el numerador es de 2,214,209.89, se captura sin .50 y el denominador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales																			
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos pago de derechos y destinados al concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y destinados al concepto de agua / Monto de FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	.4198	0	0	Validado
En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales, no se alcanzó la meta																			
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos pago de descargas de agua residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de agua residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	0	0	N/D	Validado
En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales																			
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos modernización de la infraestructura	(Monto ejercido para a la modernización de la infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	0	0	N/D	Validado
En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales																			
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos pago de mantenimiento de la infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de la infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	20.15049	0	0	Validado
En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales																			
2024	2	Puebla	Huitzilán de Serdán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos pago de necesidades de seguridad pública	(Monto ejercido para al pago de necesidades de seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	33.58415	31.00237	92.31	Validado
En este indicador el numerador es de 7,146,229.50 se captura sin .50 porque el sistema no acepta decimales																			

