Oficio No. MHS/DOP/050/2026
Asunto: Solicitud de validación del Tercer Trimestre 2026 del SRFT

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los ***folios de las obras*** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores,** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2026.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 15 de octubre de 2026.

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

TERCER TRIMESTRE 2026

DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202640178	165158	262001	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	$ 1,472,796.13	100%	100%	$ 1,472,796.13	5710.64 M2	OBRA TERMINADA
PUE260302680893	199331	262002	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN COHUAPAN	SAN MARTÍN COHUAPAN	$ 1,445,262.05	$ 1,651,695.00	$ 1,651,695.00	$ 1,651,695.00	$ 1,651,695.00	$ 1,651,695.00	$ 1,651,695.00	100%	100%	$ 1,651,695.00	8228.49 M2	OBRA TERMINADA
PUE260202640179	172071	262006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CASETA No. 2 AL ENTRONQUE DE ZONGOZOTLA EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE HUITZILAN DE SERDAN	HUITZILAN	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	$ 1,463,485.22	100%	100%	$ 1,463,485.22	46 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE260302680881	191738	262007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ACUITAPILCO	ACUITAPILCO	$ 1,401,558.53	$ 1,400,000.52	$ 1,400,000.52	$ 1,400,000.52	$ 521,499.69	$ 521,499.69	$ 521,499.69	37.24%	70%	$ 521,499.69	305 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680887	195086	262008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	$ 1,180,330.75	$ 1,178,999.64	$ 1,178,999.64	$ 1,178,999.64	$ 353,699.89	$ 353,699.89	$ 353,699.89	29.96%	30%	$ 353,699.89	99 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680882	191779	262009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAHUATITAN	PAHUATITAN	$ 1,131,736.60	$ 1,129,998.92	$ 1,129,998.92	$ 1,129,998.92	$ 1,129,998.92	$ 1,129,998.92	$ 1,129,998.92	100.00%	100%	$ 1,129,998.92	509.46 M2	OBRA TERMINADA
PUE260302680874	187800	262010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE TOTUTLA (PRIMERA ETAPA)	TOTUTLA	$ 2,090,138.14	$ 2,179,408.00	$ 2,179,408.00	$ 2,179,408.00	$ 1,159,445.69	$ 1,159,445.69	$ 1,159,445.69	53.20%	55%	$ 1,159,445.69	528 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680880	192460	262011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATA	PEZMATA	$ 1,301,398.75	$ 1,625,001.08	$ 1,625,001.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680876	188034	262012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	ZOYOTLA	$ 1,019,862.33	$ 1,070,999.00	$ 1,070,999.00	$ 1,070,999.00	$ 656,968.80	$ 656,968.80	$ 656,968.80	61.34%	77%	$ 656,968.80	385 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680878	192017	262013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	$ 1,065,437.53	$ 1,064,499.52	$ 1,064,499.52	$ 1,064,499.52	$ 399,349.86	$ 399,349.86	$ 399,349.86	37.51%	100%	$ 399,349.86	500 M2	OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FISICAMENTE
PUE260302680896	202332	262015	REHABILITACIÓN DE GRADAS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC	COZOLTEPEC	$ 757,627.16	$ 757,627.16	$ 757,627.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680885	191463	262016	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AOCOTZOTA	SAN JOSÉ AOCOTZOTA	$ 866,589.00	$ 866,589.00	$ 866,589.00	$ 866,589.00	$ 866,589.00	$ 866,589.00	$ 866,589.00	100%	100%	$ 866,589.00	2087 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680877	187621	262017	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACATENO	SAN MIGUEL ACATENO	$ 683,628.72	$ 683,628.72	$ 683,628.72	$ 683,628.72	$ 683,628.72	$ 683,628.72	$ 683,628.72	100%	100%	$ 683,628.72	1622 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680886	194826	262018	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALTZITAN	SAN ANTONIO TALTZINTAN	$ 616,509.55	$ 616,509.55	$ 616,509.55	$ 616,509.55	$ 616,509.55	$ 616,509.55	$ 616,509.55	100%	100%	$ 616,509.55	1818 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680883	191294	262019	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAN DE SERDÁN	HUITZILAN	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	$ 1,142,287.84	100%	100%	$ 1,142,287.84	2468 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680884	191353	262020	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATA	PEZMATA	$ 543,917.13	$ 543,917.13	$ 543,917.13	$ 543,917.13	$ 543,917.13	$ 543,917.13	$ 543,917.13	100%	100%	$ 543,917.13	1184 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680875	187961	262021	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	TOTUTLA	$ 630,521.65	$ 630,521.65	$ 630,521.65	$ 630,521.65	$ 630,521.65	$ 630,521.65	$ 630,521.65	100%	100%	$ 630,521.65	2871.7 M	OBRA TERMINADA
PUE260302680879	193180	262022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA CLINICA SECCIÓN CUARTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 1,149,494.75	$ 1,148,999.72	$ 1,148,999.72	$ 1,148,999.72	$0.00	$0.00	$0.00	0%	80%	$0.00	384 M2	OBRA EN PROCESO

PUE260302680889	193540	262023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA	SAN JOSÉ AOCOTZOTA	$ 1,020,710.91	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	100%	100%	$ 1,017,320.00	182.04 M2	OBRA TERMINADA
PUE260302680890	193737	262024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OCOTAMANIZ, EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	$ 841,513.57	$ 841,000.00	$ 841,000.00	$ 841,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	25.22%	$0.00	46 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680888	194337	262025	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA SECCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 927,415.78	$ 926,260.00	$ 926,260.00	$ 926,260.00	$ 327,878.00	$ 327,878.00	$ 327,878.00	35.39%	95.2%	$ 327,878.00	294 M	OBRA EN PROCESO
PUE260302680869	229711	262026	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	$ 508,306.81	$ 508,306.81	$ 508,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680891	198898	262027	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO OCOTZALAN DE LA LOCALIDAD DE (CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS)	CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	$ 1,444,209.92	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	100%	100%	$ 1,440,000.00	7425 M2	OBRA TERMINADA
PUE260302680894	199503	262028	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE MONERA A LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	$ 1,792,895.12	$ 1,790,001.80	$ 1,790,001.80	$ 1,790,001.80	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	78.21%	100%	$ 1,400,000.00	21550 M2	OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FISICAMENTE
PUE260302680892	199596	262029	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATA	PEZMATA	$ 1,213,622.71	$ 1,212,999.14	$ 1,212,999.14	$ 1,212,999.14	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	73.31%	100%	$ 950,000.00	7650 M2	OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FISICAMENTE
PUE260302680899	204651	262030	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA TERCERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 1,454,343.82	$ 1,451,999.84	$ 1,451,999.84	$ 1,451,999.84	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	75.75%	80%	$ 1,100,000.00	4875 M2	OBRA EN PROCESO
	204266	262031	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN COHUAPAN	SAN MARTÍN COHUAPAN	$ 762,886.45	$ 760,999.44	$ 760,999.44	$ 760,999.44	$ 228,299.83	$ 228,299.83	$ 228,299.83	10%	30%	$ 228,299.83	0	OBRA EN PROCESO
PUE260302680895	202922	262032	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE TECORRAL DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	$ 1,167,577.68	$ 1,288,998.96	$ 1,288,998.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680900	204752	262033	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 659,338.27	$ 658,000.72	$ 658,000.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680898	205166	262034	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA CUARTA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 1,401,459.35	$ 1,399,998.20	$ 1,399,998.20	$ 1,399,998.20	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00	75.00%	80%	$ 1,050,000.00	6613 M2	OBRA EN PROCESO
PUE260302680897	205383	262035	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS DE BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE LA QUINTA SECCIÓN	QUINTA SECCIÓN	$ 1,566,780.29	$ 1,564,840.00	$ 1,564,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680866	214402	262036	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO	EL PARAISO	$ 580,704.26	$ 669,999.76	$ 669,999.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680867	222757	262037	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21DPB0328L DE LA LOCALIDAD DE XOLOANGO	XOLOANGO	$ 1,100,668.54	$ 1,100,668.54	$ 1,100,668.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680873	234794	262038	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	$ 742,772.57	$ 742,772.57	$ 742,772.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680901	219888	262039	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XINACHAPAN DE ALLENDE	XINACHAPAN DE ALLENDE	$ 793,224.89	$ 793,224.89	$ 793,224.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
		262040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JUAN FRANCISCO LUCAS DE LA 4TA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAN	HUITZILAN	$ 608,315.90	$ 608,315.90	$ 608,315.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS

		262041	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ESCOLAR DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 100 CON C.C.T. 21DST0107N DE LA QUINTA SECCIÓN DE HUITZILAN	QUINTA SECCIÓN	$ 579,347.80	$ 579,347.80	$ 579,347.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS
PUE260302680868	225393	262042	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE MONERA EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA	ZOYOTLA	$ 588,672.68	$ 588,672.68	$ 588,672.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
		262043	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PILACTITAN	PILACTITAN	$ 781,037.76	$ 781,037.76	$ 781,037.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS
		262044	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM. 0+000.00 AL 2+500.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACALOCO	TLACALOCO	$ 1,615,746.71	$ 1,615,746.71	$ 1,615,746.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS
		262045	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AOCOTZOTA A HUITZILAN	SAN JOSÉ AOCOTZOTA	$ 2,688,332.91	$ 2,688,332.91	$ 2,688,332.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS
PUE260302680871	228605	262046	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA	TEPETZINTLA	$ 1,516,039.22	$ 1,516,039.22	$ 1,516,039.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680872	228649	262047	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN	SAN ANTONIO TALTZINTAN	$ 1,411,019.66	$ 1,411,019.66	$ 1,411,019.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE260302680870	229371	262048	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA PROLONGACIÓN AQUILES SERDÁN DE LA 5TA. SECCIÓN DE HUITZILAN	QUINTA SECCIÓN	$ 1,102,681.60	$ 1,102,681.60	$ 1,102,681.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	$0.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	78	1	2026	2	33	I	4	FAISMUN	1	$ 3,900.38	0										
		2										1	325	$ 350,000.00	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CON ERROR DE CAPTURA
		2										1	332	$ 900,000.00	$ 915,097.32	$ 915,097.32	$ 915,097.32	$ 915,097.32	$ 915,097.32	$ 915,097.32	PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS
		2										2	612	$ 11,700,000.00	$ 7,957,581.58	$ 6,957,000.00	$ 6,957,000.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	$ 1,017,320.00	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE (ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, PARQUES, TECHADO EN ESCUELAS, AULAS, COMEDORES ESCOLARES, CANCHAS DEPORTIVAS) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA BORATORIO EN BACHILLERATO Y TECNICA, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LOS INTERESES BANCARIOS
		2										2	614	$ 25,289,000.00	$ 22,923,937.36	$ 20,800,000.00	$ 20,800,000.00	$ 11,975,170.92	$ 11,975,170.92	$ 11,975,170.92	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO, AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDADORES
		2										2	615	$ 13,212,649.00	$ 21,559,133.12	19348467.16	19348467.16	11417844.68	11417844.68	11417844.68	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LOS INTERESES BANCARIOS $ 3,900.38
		2										2	622	$ 1,900,000.00	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CON ERROR DE CAPTURA
21	78	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN	1	$ 95.93	0										
		2										1	122	$ 3,493,286.00	$ 3,493,286.00	$ 2,493,286.00	$ 2,493,286.00	$ 2,230,634.00	$ 2,230,634.00	$ 2,230,634.00	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
		2										1	271	$ 539,384.50	$ 403,668.04	$ 403,668.04	$ 403,668.04	0	0	0	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
		2										1	311	$ 2,000,000.00	$ 2,000,095.93	$ 1,825,903.02	$ 1,825,903.02	$ 1,134,203.98	$ 1,134,203.98	$ 1,134,203.98	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LOS INTERESES BANCARIOS
		2										1	358	$ 532,920.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 167,284.28	$ 167,284.28	$ 167,284.28	PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS
		2										2	511	$ 65,800.00	$ 146,160.00	$ 146,160.00	$ 146,160.00	0	0	0	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA
		2										2	523	$ 2,127,117.70	$ 2,945,400.62	$ 1,944,808.14	$ 1,944,808.14	0	0	0	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
		2										2	541	$ 580,000.00	$ 529,533.89	$ 529,533.89	$ 529,533.89	0	0	0	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2										2	612	$ 1,650,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BACHILLERATO
		2										2	614	$ 4,115,002.80	$ 2,973,480.00	$ 2,553,480.00	$ 2,553,480.00	$ 2,553,480.00	$ 2,553,480.00	$ 2,553,480.00	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE RED DE RED DE DRENADE, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR
		2										2	615	$ 1,398,000.00	$ 2,909,982.45	$ 1,398,000.00	$ 1,398,000.00	$ 1,398,000.00	$ 1,398,000.00	$ 1,398,000.00	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
		2										1	392	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 26,390.12	$ 26,390.12	$ 26,198.00	$ 26,198.00	$ 26,198.00	PAGO A CONAGUA

MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2026

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
	2do. Trimestre	3.45	2	58	1.72	1	58	NO SE ALCANZO LA META, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN
	3er. Trimestre	3.45	2	58	2.08	1	48	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	2.08	1	48				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
	2do. Trimestre	20.69	12	58	20.69	12	58	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SIFAIS
	3er. Trimestre	41.38	24	58	60.42	29	48	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	60.42	29	48				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t) * 100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
	2do. Trimestre	27.59	16	58	6.90	4	58	NO SE ALCANZO LA META LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN
	3er. Trimestre	55.17	32	58	37.50	18	48	SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	37.50	18	48				

MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026 / TERCER TRIMESTRE

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	4,140,377.76	16,561,511.00	25.00	4,140,377.76	16,561,511.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	50.00	8,280,755.52	16,561,511.00	50.00	8,280,755.52	16,561,511.00	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA SIN .52 EN EL NUMERADOR POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	3er. Trimestre	75.00	12,421,133.28	16,561,511.00	75.00	12,421,133.28	16,561,511.00	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA SIN .28 EN EL NUMERADOR POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	100.00	16,561,511.00	16,561,511.00				

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	19.30	3,195,985.86	16,561,511.00	19.30	3,195,985.86	16,561,511.00	EN ESTE INDICADOR EN EL DENOMINADOR SE CAPTURA SIN .86 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	2do. Trimestre	50.00	8,280,755.52	16,561,511.00	42.12	6,976,426.80	16,561,511.00	EN ESTE INDICADOR EN EL DENOMINADOR SE CAPTURA SIN .80 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	3er. Trimestre	75.00	12,421,133.28	16,561,511.00	50.48	8,359,800.26	16,561,511.00	EN ESTE INDICADOR EN EL DENOMINADOR SE CAPTURA SIN .26 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, NO SE ALCANZA LA META POR QUE LOS PROYECTOS ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DEL ESTADO
	4to. Trimestre	100.00	16,561,511.00	16,561,511.00				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	14.11	8,280,755.52	586,702.00	15.14	8,280,755.52	546,863.00	EN ESTE INDICADOR EN EL NUMERADOR SE CAPTURA SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, NO SE ALCANZO LA META POR QUE BAJARON LOS INGRESOS EN EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	14.11	16,561,511.00	1,173,404.00			0.00	

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.23	46,324,465.00	45,763,776.00				

MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2026 / TERCER TRIMESTRE

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	36.39	3,013,103.00	8,280,755.52	26.11	2,161,847.80	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EN EL NUMERADOR SIN .80 Y EN EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	36.39	6,026,206.00	16,561,511.00		0.00		

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.36	30,000.00	8,280,755.52	0.16	13,099.00	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	0.36	60,000.00	16,561,511.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,280,755.52	0.00	0.00	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,561,511.00				

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,280,755.52	0.00	0.00	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,561,511.00				

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	43.25	3,581,501.40	8,280,755.52	57.98	4,801,480.00	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
	4to. Trimestre	43.25	7,163,002.80	16,561,511.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	1,656,151.10	8,280,755.52	0.00	0.00	8,280,755.52	EN ESTE INDICADOR SE CAPTURA EL DENOMINADOR SIN .52 POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, NO SE ALCANZO LA META POR QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL
	4to. Trimestre	20.00	3,312,302.20	16,561,511.00				